

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ขอยต้นโหนด หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ประกอบด้วยโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๖๘,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ขอยตาสิน หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ประกอบด้วยโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด	๖๘,๐๐๐	เม.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์หน้าขอยจำนวน ๖ ขอย หมู่ที่ ๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์หน้าขอยจำนวน ๖ ขอย ดังนี้ ๑.ขอยผู้ใหญ่ศาล ๒.ขอยตาจัด ๓.ขอยหัวถนน-บ่อกุ่ม ๔.ขอยบางหิน ๕.ขอยห้วยนายร้อย ๖.ขอยโหนด-ปากคลอง ประกอบด้วยโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๓ ชุด	๒๐๔,๐๐๐	เม.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานแข่งเรือยาว/เรือพายอำเภอละอุ่น	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานแข่งเรือยาว/เรือพาย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเช่าเรือกลาง	๒๐๐,๐๐๐.-	ธ.ค. ๖๗	✓	-	-	๑๙๗,๘๑๔.-	
๒	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน	เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในพื้นที่ตำบลบางแก้วได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่น ให้คำแนะนำสถานที่สำคัญภายในชุมชน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รู้บทบาทความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัคซีน ค่าป้ายโครงการ	๕๐,๐๐๐.-	พ.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ให้ความรู้ และฉีดพ่นป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลบางแก้ว	๕๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน	ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๘	✓	-	-	๑,๕๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ	จัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่	๑๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "บางแก้วคัพ"	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด"บางแก้วคัพ" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนกรรมการ	๑๕๐,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘-พ.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการจัดส่งนักรักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมในการจัดส่งนักรักกีฬาไปร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	✓	-	-	๓๙,๒๐๐	

แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับรับรองผู้ปกครอง	๔,๐๐๐.-	มิ.ย ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการปราชญ์ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปราชญ์ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม คำวิทยากร	๔,๐๐๐.-	ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันเด็กจมน้ำโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ	๑๐,๐๐๐.-	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเด็กแห่งชาติโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบเกมส์	๑๐๐,๐๐๐.-	ม.ค.๖๗	✓	-	-	๙๘,๐๓๐.-	

๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)โดยเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดการบริหารส่วนตำบลบางแก้วทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางแก้วโน และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขาฝาชี	๙๑๖,๔๓๐.-	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) โดยเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา โรงเรียนบ้านเขาฝาชี โรงเรียนทัพไชยาพัฒนา	๒,๒๔๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐.-	ม.ค.๖๘-มิ.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	มีการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	๒๐,๐๐๐.-	ก.พ.๖๘	✓	-	-	๑๕,๘๑๘.-	
๒	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และจัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียน และอุปกรณ์ฯลฯ	๘๐,๐๐๐.-	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	มีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ อปพร. และการฝึกอบรมทบทวนให้กับ อปพร	๑๕,๐๐๐.-	เม.ย. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การจัดการอนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	มีจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มจำนวนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันอุทกภัย โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เป็นค่าป้ายโครงการ และค่าพันธุ์พืช	๒๐,๐๐๐.-	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำถิ่นให้คงอยู่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเป็นค่าป้ายโครงการ	๑๐,๐๐๐.-	เม.ย. ๖๘-ส.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ราชพิธีและรัฐพิธี

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐.-	ก.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทง ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่	๑๐,๐๐๐.-	พ.ย.๖๗	✓	-	-	๑๙,๙๙๗.๐๔	
๓	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่	๑๕,๐๐๐.-	เม.ย.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เครื่องเจาะน้ำตาล	จัดซื้อเครื่องเจาะน้ำตาล แบบแบดเตอร์ี น้ำหนักเบาใช้ตรวจระดับน้ำตาล บันทึกค่าความจำ ๔๘๐ ครั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๓,๙๐๐	ม.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	เครื่องวัดความดันโลหิต	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพกพา ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก แสดงสัญลักษณ์ค่าความดันโลหิต มีค่าแม่นยำ ใช้งานง่ายกดเพียงปุ่มเดียว สามารถใช้งานด้วยการใส่ถ่าน จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๘๐๐	ม.ค.๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

กรณีกันเงินไว้แล้ว และกรณีที่ยังไม่ได้ก่อกั้นผู้กั้นไว้ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	โดยทำการปรับปรุงตามรายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างรั้วคสล.,ปรับพื้นที่พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว, ถนนทางเชื่อมอาคาร คสล. ,ป้ายศูนย์ฯ ,เสาธง , ระบบระบายน้ำ และต่อเติมหลังคา ด้านหน้าคลุมทางเดิน และหลังคาด้านหลัง	๑,๒๓๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยสวนมังคุด หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยสวนมังคุด หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๓	โครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มประปาสำเร็จรูปขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง	๘๔๗,๕๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการซ่อมแซมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนถังแชมเปญและรื้อถอนถังเก่า ซอยหินกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนถังแชมเปญและรื้อถอนถังเก่า ซอยหินกอง	๙๑๔,๓๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๕	โครงการงานปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านบางลัด หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านบางลัด หมู่ที่ ๔	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

กรณีกันเงินไว้ และกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ ดีเซลสูบน้ำได้ ๓,๘๐๐ ลิตรต่อนาที	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซลสูบน้ำได้ ๓,๘๐๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๑๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	-	✓	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ(แบบไฮขนาดใหญ่) รถขุดไฮดรอลิค น้ำหนัก ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม เครื่อง ๔ สูบ กำลังสุทธิ ๑๕๐ แรงม้า บั๊กกี้ ๐.๙ คิว จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถขุดดินตะขาบ(แบบไฮขนาดใหญ่) รถขุดไฮดรอลิค น้ำหนัก ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม เครื่อง ๔ สูบ กำลังสุทธิ ๑๕๐ แรงม้า บั๊กกี้ ๐.๙ คิว จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖)	๔,๗๓๓,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	๔,๗๑๓,๐๐๐	-	-	๔,๗๑๓,๐๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
ลำดับที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกท้ายลาดขานต่ำ (เทรลเลอร์) แบบยกสะพานท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ชนิด๑๒ ล้อ ๒ เพลา เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	จัดซื้อรถบรรทุกท้ายลาดขานต่ำ (เทรลเลอร์) แบบยกสะพานท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค ชนิด๑๒ ล้อ ๒ เพลา เครื่องยนต์ ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ตามราคาท้องตลาด)	๕,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ค. ๖๘	-	✓	-	-	

กรณีกันเงินไว้แล้ว และกรณีที่ยกหนี้ผูกพันไว้ (จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ตามสัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒	๒๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๒๙๓,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ โรงเรียนทุ่งตาพล ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง(ตามสัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ โรงเรียนทุ่งตาพล	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	
๓	โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ (ตลาดกลาง) ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ตามสัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมโครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ (ตลาดกลาง)	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	

กรณีกันเงินไว้แล้ว และกรณีที่ก่อนนี้ผูกผันไว้ (ค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนละอุ่นวิทยาการ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ตามสัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยโรงเรียนละอุ่นวิทยาการ หมู่ที่ ๔	๒๐๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๗	✓	-	-	๒๐๕,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในช่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (ตามสัญญาเลขที่ ๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอยในช่อง หมู่ที่ ๒	๒๘๑,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ธ.ค.๖๗	✓	-	-	๒๘๑,๐๐๐	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการตามแผน/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเขาฝาชี โดยติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๕๖ ชุด หมู่ที่ ๔ บ้านเขาฝาชี อบต.บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๕๖ ชุด	๙,๙๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ส.ค. ๖๘	-	✓	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบางลัด หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว ปากรางภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำจำนวน ๘ จุด อบต.บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบางลัด หมู่ ๔ ปากรางภายในกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๘ จุด	๑,๗๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ส.ค. ๖๘	-	✓	-	-	